



Ersatz Druckwasserleitung Ortschwaben-/ Uettligenfeldstrasse

Abschluss

4.101 Abrechnung

Auftraggeber: WVG Meikirch-Uettligen und Umgebung, Bernstrasse 10,
3045 Meikirch

Auftragnehmer: H.R. Müller AG, Hofweg 4, 3013 Bern

Projektverfasser: Yves Zimmermann

Projektnummer: Ws 47.141

Datum: 12.07.2024

Detaillierte Abrechnung			
Nr.	Rechnung	Datum	Betrag
1	H.R. Müller AG Ingenieurhonorar, Bauprojekt	18.01.2022	12'856.80
2	bbo geomatik ag Geometer, Beglaubigung	15.03.2022	278.35
3	H.R. Müller AG Ingenieurhonorar, 1. Akonto	07.06.2022	5'278.80
4	H.R. Müller AG Nebenkostenrechnung	07.06.2022	250.75
5	H.R. Müller AG Ingenieurhonorar, 2. Akonto	24.08.2022	3'581.55
6	H.R. Müller AG Nebenkostenrechnung	24.08.2022	161.00
7	Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland Kosten Baugesuch	08.11.2022	8'252.85
8	Einwohnergemeinde Wohlen b. Bern Gutschrift (Anteil Kosten Baugesuch)	03.01.2023	-2'063.20
9	Tiefbauamt des Kantons Bern Gebühren Verfügung	20.12.2022	480.00
10	H.R. Müller AG Ingenieurhonorar, 3. Akonto	01.03.2023	8'331.15
11	H.R. Müller AG Nebenkostenrechnung	01.03.2023	259.00
12	Truninger-Plot24 AG Druck Infoplakate	08.03.2023	175.90
13	Anzeiger Region Bern Publikation Verkehrserschwerung	13.03.2023	435.95
14	bbp geomatik ag Leitungsaufnahmen	03.04.2023	2'593.30
15	Matter AG Sanitärarbeiten, 1. Akonto	12.04.2023	120'000.00
16	H.R. Müller AG Ingenieurhonorar, 4. Akonto	02.05.2023	6'315.00
17	H.R. Müller AG Nebenkostenrechnung	02.05.2023	72.15
18	A. Künzi AG Baumeisterarbeiten, 1. Akonto	08.06.2023	145'395.00
19	bbp geomatik ag Leitungsaufnahmen	03.07.2023	4'564.20

WVGM - Ersatz Druckwasserleitung Ortschaftswaben-/ Uettligenfeldstrasse Ws 47.141 - 4.101
Abschluss - Abrechnung

20	H.R. Müller AG Ingenieurhonorar, 5. Akonto	04.07.2023	9'712.40
21	H.R. Müller AG Nebenkostenrechnung	04.07.2023	92.10
22	Räz Rapperswil Bau AG Grabenlose Strassenquerung	19.07.2023	2'602.80
23	H.R. Müller AG Ingenieurhonorar, 6. Akonto	05.09.2023	8'602.55
24	H.R. Müller AG Nebenkostenrechnung	05.09.2023	117.40
25	A. Künzi AG Baumeisterarbeiten, 2. Akonto	07.09.2023	79'482.60
26	Matter AG Sanitärarbeiten, 2. Akonto	26.09.2023	60'000.00
27	bbp geomatik ag Leitungsaufnahmen	02.10.2023	2'817.50
28	H.R. Müller AG Ingenieurhonorar, 7. Akonto	20.10.2023	7'568.30
29	H.R. Müller AG Nebenkostenrechnung	20.10.2023	66.75
30	Matter AG Sanitärarbeiten, Schlussrechnung	09.11.2023	64'874.30
31	H.R. Müller AG Ingenieurhonorar, 8. Akonto	24.11.2023	8'076.20
32	F. Wyssbrod AG Strassenmarkierungen	04.12.2023	1'537.05
33	A. Künzi AG Baumeisterarbeiten Belagssanierung Gässli	11.12.2023	3'263.65
34	A. Künzi AG Baumeisterarbeiten Teuerung	11.12.2023	3'636.55
35	A. Künzi AG Baumeisterarbeiten, Schlussrechnung	13.12.2023	44'499.90
36	H.R. Müller AG Ingenieurhonorar, Teilrechnung	21.12.2023	8'625.35
37	bbp geomatik ag Leitungsaufnahmen	31.12.2023	1'895.40
38	Kuster Gärten AG Wiederherstellung Hecke Ortschaftswabenstrasse 18	26.04.2024	1'895.30
39	H.R. Müller AG Ingenieurhonorar, Schlussrechnung	28.06.2024	9'972.25
Total inkl. MWST.			636'556.90

<i>Kredit WVG Meikirch-Uettligen und Umgebung</i>		800'000.00
<i>Bauprojekt H.R. Müller AG vom 17. Dezember 2021</i>		800'000.00
<i>Differenz Abrechnung zu Bauprojekt / Kredit</i>	<i>-20.4%</i>	<i>-163'443.10</i>

Begründung der Differenz:

- wirtschaftliche Unternehmerpreise
- gute Arbeitsverhältnisse
- keine unvorhergesehenen Arbeiten und wenige Regiearbeiten
- voraussichtliche Kostenübernahme der Deckbelagsarbeiten durch Kanton Bern

Die Projektverfasser:

H.R. Müller AG



Roman Müller



Yves Zimmermann